

	Avenant 1 Marché gpe scolaire groupement	Origine de la demande	€HT	€TTC
1	Modifications PRO	MOA/aléa/Bureau contrôle/3M	0,00 €	0,00 €
2	Fournitures Mobilier	MOA	14 481,10 €	17 377,32 €
3	TS Rétention de 50 m3 en chaussée réservoir déplacée en ouvrage béton	3M PEP'S	35 795,00 €	42 954,00 €
4	TS Suppl fondations anticipées classes 11 et 12	MOA	41 166,95 €	49 400,34 €
5	TS Compteur séparé arrosage (1 compteur arrosage et 1 compteur AEP)	MOA	9 500,00 €	11 400,00 €
6	TS Terrassements suppl (démolition partielle des terrains de tennis)	aléa phase chantier	4 000,00 €	4 800,00 €
7	TS Modif revêtement pour évacuation cour école suite remarque bureau de contrôle	Bureau de contrôle	6 405,00 €	7 686,00 €
8	TS Cuisine (rajout pièce froide et modification mobilier)	MOA	42 308,90 €	50 770,68 €
9	TS Pose de patères (400 unités)	MOA	9 364,00 €	11 236,80 €
10	Prestation levage post démontage grue	MOA	2 500,00 €	3 000,00 €
11	Adaptation éclairage aux recommandations technique 3M (uniformisation parc)	3M PEP'S	8 459,00 €	10 150,80 €
	TOTAL		173 979,95 €	208 775,94 €
	Pourcentage du montant du marché initial en %		1,81	2,18

Envoyé en préfecture le 04/06/2025

Reçu en préfecture le 04/06/2025

Publié le 27/06/2025

ID : 034-213400880-20250602-D2025_43-DE

